

## Cronograma Físico-Financeiro - Preço

16/08/2018  
Página 1 de 1

Obra: S112017 - SUBSOLO-REFORMA CENTRO ADMINISTRATIVO-2017  
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI

Endereço: RUA OSVALDO ARANHA,1790  
Cidade: TAQUARI

ITEM	Dados	ETAPAS					Total
		1	2	3	4	5	
1. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	Valor	18.388,59	12.259,06	0,00	0,00	0,00	30.647,65
	Perc.	60,00 %	40,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
2. PISOS	Valor	7.909,35	11.864,02	11.864,02	7.909,35	0,00	39.546,74
	Perc.	20,00 %	30,00 %	30,00 %	20,00 %	0,00 %	100,00 %
3. ALVENARIAS	Valor	883,91	1.767,82	2.651,72	3.535,63	0,00	8.839,08
	Perc.	10,00 %	20,00 %	30,00 %	40,00 %	0,00 %	100,00 %
4. DIVISÓRIAS	Valor	0,00	0,00	17.567,87	17.567,87	23.423,82	58.559,56
	Perc.	0,00 %	0,00 %	30,00 %	30,00 %	40,00 %	100,00 %
5. REVESTIMENTOS	Valor	3.599,03	3.599,03	10.797,09	0,00	0,00	17.995,15
	Perc.	20,00 %	20,00 %	60,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
6. ESQUADRIAS	Valor	2.004,53	4.009,06	6.013,59	6.013,59	2.004,53	20.045,30
	Perc.	10,00 %	20,00 %	30,00 %	30,00 %	10,00 %	100,00 %
7. FORRO	Valor	0,00	0,00	25.156,66	33.542,21	25.156,66	83.855,53
	Perc.	0,00 %	0,00 %	30,00 %	40,00 %	30,00 %	100,00 %
8. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	Valor	2.863,04	5.726,07	5.726,07	8.589,11	5.726,07	28.630,36
	Perc.	10,00 %	20,00 %	20,00 %	30,00 %	20,00 %	100,00 %
9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA	Valor	52.633,16	105.266,31	157.899,47	157.899,47	52.633,16	526.331,57
	Perc.	10,00 %	20,00 %	30,00 %	30,00 %	10,00 %	100,00 %
10. RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL	Valor	1.875,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00	0,00	18.750,00
	Perc.	10,00 %	30,00 %	30,00 %	30,00 %	0,00 %	100,00 %
11. PINTURA	Valor	0,00	0,00	0,00	12.177,71	12.177,71	24.355,42
	Perc.	0,00 %	0,00 %	0,00 %	50,00 %	50,00 %	100,00 %
12. PPCI	Valor	2.513,27	5.026,54	5.026,54	7.539,81	5.026,54	25.132,70
	Perc.	10,00 %	20,00 %	20,00 %	30,00 %	20,00 %	100,00 %
<b>Total da Etapa</b>	Valor	92.669,88	155.142,91	248.328,03	260.399,75	126.148,49	882.689,06
	Perc.	10,50 %	17,58 %	28,13 %	29,50 %	14,29 %	100,00 %
<b>Total Acumulado</b>	Valor	92.669,88	247.812,79	496.140,82	756.540,57	882.689,06	
	Perc.	10,50 %	28,07 %	56,21 %	85,71 %	100,00 %	