

Obra: Conclusão da Obra de ID 1001221 PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 - Taquari - RS

Endereço: Rua Eraldo Eberle de Freitas, s/n.- Lot. Parque do Meio, Bairro Prado

CRONOGRAMA

	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	TOTAL						
5	ACS - ACESSOS	25.396,97	0,00	0,00%	0,00		0,00	0,00%	25.396,97	100,00%	0,00	0,00%	25.396,97		
6.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	10.253,98	10.253,98	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.253,98		
6.2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00		
6.3	FUNDAÇÕES	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00		
6.4	SUPERESTRUTURA	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00		
6.5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO	41.305,05	0,00	0,00%	0,00	0,00%	41.305,05	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	41.305,05		
6.6	ESQUADRIAS	179.621,09	0,00	0,00%	0,00	0,00%	89.810,55	50,00%	89.810,55	50,00%	0,00	0,00%	179.621,09		
6.7	SISTEMA DE COBERTURA	13.027,36	6.513,68	50,00%	6.513,68	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13.027,36		
6.8	IMPERMEABILIZAÇÃO	6.187,04	0,00	0,00%	6.187,04	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.187,04		
6.9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	7.567,36	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.567,36	100,00%	0,00	0,00%	7.567,36		
6.10	SISTEMA DE PISO INTERNO E EXTERNO - PAVIMENTAÇÃO	91.523,08	0,00	0,00%	0,00	0,00%	77.794,62	85,00%	13.728,46	15,00%	0,00	0,00%	91.523,08		
6.11	PINTURA	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00		
6.12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	24.978,41	0,00	0,00%	24.978,41	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	24.978,41		
6.13	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	23.927,68	11.963,84	50,00%	11.963,84	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	23.927,68		
6.14	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	16.869,15	0,00	0,00%	16.869,15	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	16.869,15		
6.15	LOUÇAS E METAIS	32.076,83	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	25.661,46	80,00%	6.415,37	20,00%	32.076,83
6.16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	1.168,66	0,00	0,00%	584,33	50,00%	584,33	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	1.168,66	
6.17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	2.573,86	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.573,86	100,00%	2.573,86
6.18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA 220/280V	92.896,12	0,00	0,00%	4.644,81	5,00%	0,00	0,00%	32.513,64	35,00%	46.448,06	50,00%	9.289,61	10,00%	92.896,12
6.19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	5.648,13	0,00	0,00%	5.648,13	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	5.648,13	
6.20	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	24.681,93	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	24.681,93	100,00%	24.681,93
6.21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	3.686,93	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.686,93	100,00%	0,00	0,00%	0,00	3.686,93	
6.22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	43.516,56	8.703,31	20,00%	8.703,31	20,00%	26.109,94	60,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	43.516,56	
6.23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	62.036,02	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	62.036,02	100,00%	0,00	62.036,02	
6.24	SERVIÇOS FINAIS	1.357,77	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.357,77	100,00%	1.357,77
6.25	SERVIÇOS NÃO PREVISTOS A REALIZAR	611.429,60	165.085,99	27,00%	183.428,88	30,00%	137.571,66	22,50%	62.671,53	10,25%	62.671,53	10,25%	0,00	611.429,60	
	Total Geral	1.321.729,58	202.520,80		269.521,58		373.176,14		209.978,47		222.214,05		44.318,54	1.321.729,58	

Taquari, 13 de julho de 2021.

Sergio Vinicius Noschang
Engenheiro Civil - CREA RS 152282