



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

| | | | | |
|-------------|-----------|---------------------------------|---|--|
| Nº OPERAÇÃO | Nº SICONV | PROponente TOMADOR | APeLIDO EMPReENDIMENTO | DESCRIÇÃO DO LOTE |
| 0 | 903011 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARA | Reutilização da Quadra Esportiva da Praça da Bandeira | Reutilização da Quadra Esportiva da Praça da Bandeira no município de Taquar |

| Item | Descrição | Valor (R\$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---------------|-----------------------------|-----------------------|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------------|---|----|----|----|
| 1 | OBRA CIVIL | 406.025,46 | % Período: | 0,77% | 4,60% | 15,49% | 8,79% | 35,14% | 21,46% | 13,74% | | | | | |
| 1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3.145,65 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | MOVIMENTO DE TERRA | 1.165,56 | % Período: | 0,00% | 100,00% | | | | | | | | | | |
| 1.3 | FUNDAÇÕES | 15.775,11 | % Período: | 0,00% | 100,00% | | | | | | | | | | |
| 1.4 | SUPRA ESTRUTURA | 25.599,68 | % Período: | 0,00% | 100,00% | | | | | | | | | | |
| 1.5 | PAREDES E VEDAÇÕES | 22.874,38 | % Período: | 0,00% | 30,00% | 70,00% | | | | | | | | | |
| 1.6 | TELHADOS E FORROS | 26.825,72 | % Período: | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | | | | | | | | |
| 1.7 | ESQUADRIAS | 13.946,06 | % Período: | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | | | | | | | | |
| 1.8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 1.754,19 | % Período: | 0,00% | 100,00% | | | | | | | | | | |
| 1.9 | REVESTIMENTOS | 13.511,78 | % Período: | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 30,00% | 70,00% | | | | | | |
| 1.10 | PISOS | 129.175,71 | % Período: | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | | | | | | | |
| 1.11 | PINTURA E ACABAMENTOS | 25.313,22 | % Período: | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | | | | | |
| 1.12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 73.179,09 | % Período: | 0,00% | 0,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 100,00% | | | | | |
| 1.13 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 14.423,93 | % Período: | 0,00% | 50,00% | 100,00% | 20,00% | 10,00% | | | | | | | |
| 1.14 | INSTALAÇÕES ESGOTO PLUVIAL | 353,00 | % Período: | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 20,00% | 80,00% | | | | | | |
| 1.15 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 9.522,55 | % Período: | 0,00% | 0,00% | 20,00% | 40,00% | 40,00% | | | | | | | |
| 1.16 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | 28.294,23 | % Período: | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | | | | | |
| 1.17 | SERVIÇOS FINAIS | 2.160,60 | % Período: | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | | | | | |
| Total: | | R\$ 406.025,46 | | 0,77% | 4,60% | 15,49% | 8,79% | 35,14% | 21,46% | 13,74% | | | | | |
| | | | | Repasso: | 2.219,64 | 13.191,48 | 44.382,13 | 25.193,67 | 100.683,26 | 61.478,73 | 39.351,09 | | | | |
| | | | | Outros: | 926,01 | 5.503,38 | 18.515,86 | 10.510,60 | 42.004,23 | 25.648,42 | 16.416,96 | | | | |
| | | | | Repasso: | 3.145,65 | 18.694,86 | 62.897,99 | 35.704,27 | 142.687,49 | 87.127,15 | 55.768,05 | | | | |
| | | | | Outros: | 0,77% | 5,38% | 20,87% | 29,66% | 64,81% | 86,26% | 100,00% | | | | |
| | | | | Repasso: | 2.219,64 | 15.411,12 | 59.793,25 | 84.986,92 | 185.670,18 | 247.148,91 | 286.500,00 | | | | |
| | | | | Outros: | 926,01 | 6.429,39 | 24.945,25 | 35.455,85 | 77.460,08 | 103.108,50 | 119.525,46 | | | | |
| | | | | Investimento: | 3.145,65 | 21.840,51 | 84.738,50 | 120.442,77 | 263.130,26 | 350.257,41 | 406.025,46 | | | | |

hy



CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 903011 | PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARA | APELIDO EMPREENDIMENTO Revitalização da Quadra Esportiva da Praça da Bandeira | DESCRIÇÃO DO LOTE Revitalização da Quadra Esportiva da Praça da Bandeira no município de Taquar

| Item | Descrição | Valor (R\$) | Parcelas: | | | | | | | | | | | |
|------|-----------|-------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | 07/20 | 08/20 | 09/20 | 10/20 | 11/20 | 12/20 | 01/21 | 02/21 | 03/21 | 04/21 | 05/21 | 06/21 |

TAQUARA/RS
Local

segunda-feira, 31 de maio de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: ENGENHEIRO CIVIL SÉRGIO VINÍCIUS NOSCHANG
CREA/CAU: CREA RS 152282
ART/RRTI: