

Cronograma Financeiro - Preço16/08/2018
Página 1 de 1Obra: 1º112017 - 1º PAVIMENTO-REFORMA CENTRO ADMINISTRATIVO-2017
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIEndereço: RUA GENERAL OSÓRIO,1790
Cidade: TAQUARI

ITEM	ETAPAS					Total
	1	2	3	4	5	
1. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	464,45	0,00	0,00	0,00	0,00	464,45
2. PISOS	9.231,24	27.693,73	27.693,73	27.693,73	0,00	92.312,43
3. ALVENARIAS	2.808,79	4.213,19	4.213,19	2.808,79	0,00	14.043,96
4. DIVISÓRIAS	3.997,58	11.992,74	11.992,74	11.992,74	0,00	39.975,80
5. REVESTIMENTOS	0,00	5.817,80	5.817,80	7.757,06	0,00	19.392,66
6. ESQUADRIAS	1.586,38	4.759,15	4.759,15	4.759,15	0,00	15.863,83
7. FORRO	5.659,75	11.319,50	16.979,26	22.639,01	0,00	56.597,52
8. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	5.207,66	5.207,66	7.811,49	7.811,49	0,00	26.038,30
9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA	15.849,52	31.699,04	31.699,04	47.548,56	31.699,04	158.495,20
10. PINTURA	0,00	6.572,40	6.572,40	9.858,61	9.858,61	32.862,02
12. PPCI	2.112,39	4.224,78	4.224,78	6.337,18	4.224,78	21.123,91
13. FACHADAS E ENTRADA PREFEITURA	0,00	0,00	25.054,82	25.054,82	33.406,43	83.516,07
Total da Etapa	46.917,76	113.499,99	146.818,40	174.261,14	79.188,86	560.686,15
Total Acumulado	46.917,76	160.417,75	307.236,15	481.497,29	560.686,15	