

**CRONOGRAMA - Data: JULHO de 2020**  
**Obra: AMPLIAÇÃO ESCOLA TIMÓTEHO JUNQUEIRA**

Descrição	Total	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		Total
<b>1.SERVIÇOS PRELIMINARES</b>	<b>1.955,32</b>	1.955,32	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	<b>1.955,32</b>
<b>2. FUNDAÇÕES</b>	<b>42.837,09</b>	8.567,42	20,00%	12.851,13	30,00%	21.418,55	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	<b>42.837,09</b>
<b>3. IMPERMEABILIZAÇÃO</b>	<b>2.661,00</b>	0,00	0,00%	1.596,60	60,00%	1.064,40	40,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	<b>2.661,00</b>
<b>4. FECHAMENTOS, DIVISÓRIAS INTERNAS E ESTRUTURA</b>	<b>116.336,77</b>	0,00	0,00%	46.534,71	40,00%	34.901,03	30,00%	23.267,35	20,00%	11.633,68	10,00%	0,00	0,00%	<b>116.336,77</b>
<b>5. COBERTURA</b>	<b>23.678,67</b>	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.103,60	30,00%	14.207,20	60,00%	2.367,87	10,00%	0,00	0,00%	<b>23.678,67</b>
<b>6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>	<b>14.308,20</b>	2.861,64	20,00%	2.861,64	20,00%	2.861,64	20,00%	2.861,64	20,00%	2.861,64	20,00%	0,00	0,00%	<b>14.308,20</b>
<b>7. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>	<b>21.442,75</b>	4.288,55	20,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.577,10	40,00%	4.288,55	20,00%	4.288,55	20,00%	<b>21.442,75</b>
<b>8. PISO</b>	<b>31.577,48</b>	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.630,99	40,00%	12.630,99	40,00%	6.315,50	20,00%	<b>31.577,48</b>
<b>9. REVESTIMENTOS</b>	<b>81.987,52</b>	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	16.397,50	20,00%	49.192,51	60,00%	16.397,50	20,00%	<b>81.987,52</b>
<b>10. ESQUADRIAS</b>	<b>32.357,30</b>	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.471,46	20,00%	25.885,84	80,00%	0,00	0,00%	<b>32.357,30</b>
<b>11. VIDROS</b>	<b>2.032,14</b>	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.032,14	100,00%	<b>2.032,14</b>
<b>12. PINTURAS</b>	<b>41.820,50</b>	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.364,10	20,00%	33.456,40	80,00%	<b>41.820,50</b>
<b>Total do Orçamento</b>	<b>412.994,73</b>	<b>17.672,93</b>		<b>63.844,07</b>		<b>67.349,22</b>		<b>84.413,25</b>		<b>117.225,18</b>		<b>62.490,08</b>		<b>412.994,73</b>

Taquari, 30 de Julho de 2020.

---

**Sérgio V. Noschang**  
**Eng. Civil CREA 152282**