

Nº OPERAÇÃO 1067.531-22	Nº SICONV 892612/2019	PROPOSTANTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARA	PELO EMPREENDIMENTO Pavimentação Rua da Arthur J Schenck	DESCRÇÃO DO LOTE Pavimentação em Blocos de Concreto
----------------------------	--------------------------	--	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	OBRA CIVIL	298.342,63	% Período:	07/20	08/20	09/20	10/20	11/20	12/20	01/21	02/21	03/21	04/21	05/21	06/21
				0,36%	9,11%	40,17%	50,36%								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.084,14	% Período:	100,00%											
1.2.	TERRAPLENAGEM	1.984,50	% Período:		59,51%	40,49%									
1.3.	PAVIMENTAÇÃO	178.895,50	% Período:			59,51%	40,49%								
1.4.	DRENAGEM	54.334,88	% Período:		47,83%	23,16%	29,01%								
1.5.	SINALIZAÇÃO	2.076,28	% Período:				100,00%								
1.6.	CALÇADAS	59.967,33	% Período:				100,00%								
Total: R\$ 298.342,63			%:	0,36%	9,11%	40,17%	50,36%								
Período:	Repasso:	867,59		21.743,12	95.913,97	120.225,32									
	Contrapartida:	216,55		5.427,14	23.940,38	30.008,56									
Acumulado:	Outros:														
	Investimento:	1.084,14		27.170,27	119.854,35	150.233,87									
Acumulado:	Repasso:	867,59		22.610,71	118.524,68	238.750,00									
	Contrapartida:	216,55		5.643,69	29.584,07	59.592,63									
Acumulado:	Outros:														
	Investimento:	1.084,14		28.254,41	148.108,76	298.342,63									

TAQUARI/RS
Local

terça-feira, 1 de setembro de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: Sérgio Vinicius Noschang
CREA/CAU: RST152282
ART/RTT: