

CRONOGRAMA

Obra: AMPLIAÇÃO EMEF TIMÓTEHO JUNQUEIRA DOS SANTOS

Descrição	Total	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8		Total
1.SERVIÇOS PRELIMINARES	22.592,82	22.592,82	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	22.592,82
2. FUNDAÇÕES	49.680,79	0,00	0,00%	24.840,39	50,00%	24.840,39	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	49.680,79
3. IMPERMEABILIZAÇÃO	2.749,62	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.749,62	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.749,62
4. FECHAMENTOS, DIVISÓRIAS INTERNAS E ESTRUTURA	123.037,23	0,00	0,00%	0,00	0,00%	24.607,45	20,00%	73.822,34	60,00%	24.607,45	20,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	123.037,23
5. COBERTURA	26.767,86	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	26.767,86	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	26.767,86
6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	17.130,05	1.713,00	10,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	11.991,03	70,00%	3.426,01	20,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	17.130,05
7. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	17.927,65	1.792,76	10,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.549,35	70,00%	3.585,53	20,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	17.927,65
8. PISO	37.716,69	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	37.716,69	100,00%	0,00	0,00%	37.716,69
9. REVESTIMENTOS	87.061,22	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	52.236,73	60,00%	34.824,49	40,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	87.061,22
10. ESQUADRIAS	32.748,44	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.549,69	20,00%	26.198,75	80,00%	0,00	0,00%	32.748,44
11. VIDROS	2.433,70	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.433,70	100,00%	0,00	0,00%	2.433,70
12. PINTURAS	26.722,34	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13.361,17	50,00%	13.361,17	50,00%	26.722,34
13. LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	10.111,15	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.022,23	20,00%	8.088,92	80,00%	10.111,15
14. LIMPEZA FINAL DE OBRA	379,04	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	379,04	100,00%	379,04
Total do Orçamento	457.058,59	26.098,59		24.840,39		52.197,45		98.362,72		110.623,58		41.374,18		81.732,54		21.829,13		457.058,59

Taquari, 18 de maio de 2021.

Sérgio V. Noschang
Eng. Civil CREA 152282