

CRONOGRAMA

Obra: Muro de contenção e Cercamento da EMEI Carlos Salzano Vieira da Cunha

Bairro: Colônia 20

Prazo: 5 meses

Descrição	Total	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5	
1. SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 937,52	R\$ 937,52	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
2. MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	R\$ 35.352,97	R\$ 22.979,43	65,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 12.373,54	35,00%	R\$ 0,00	0,00%
3. FUNDAÇÕES - VIGAS DE BALDRAME E REFORÇO	R\$ 72.735,81	R\$ 36.367,91	50,00%	R\$ 36.367,91	50,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
4. SUPERESTRUTURA	R\$ 73.418,58	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 58.734,86	80,00%	R\$ 14.683,72	20,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
5. IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 34.568,15	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 34.568,15	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
6. DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 35.018,60	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 35.018,60	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
7. CERCAMENTO	R\$ 14.093,71	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 14.093,71	100,00%
Total do Orçamento	R\$ 266.125,34	R\$ 60.284,86		R\$ 95.102,77		R\$ 84.270,47		R\$ 12.373,54		R\$ 14.093,71	

Taquari, 02 de junho de 2021.

Sergio Vinicius Noschang
Engenheiro Civil - CREA RS 152282