

**CRONOGRAMA**

Obra: Unidade Básica de Saúde - UBS  
 Endereço: Rua Professora Carolina Alvim, bairro Léo Alvim Faller - Município de Taquari/RS  
 Área: 416,01 m²

Item	Descrição	Total	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		TOTAL		
1	SERVÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.182,63	R\$1.182,63	100%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$1.182,63		
2	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	R\$ 25.637,28	R\$25.637,28	100%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$25.637,28		
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 6.906,15	R\$4.143,69	60%	R\$2.762,46	40%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$6.906,15		
4	FUNDAÇÕES	R\$ 172.974,14	R\$103.784,48	60%	R\$69.189,66	40%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$172.974,14		
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 11.565,44	R\$1.156,54	10%	R\$10.408,90	90%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$11.565,44		
6	ESTRUTURA	R\$ 246.949,99	R\$24.695,00	10%	R\$49.390,00	20%	R\$98.780,00	40%	R\$49.390,00	20%	R\$24.695,00	10%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$246.949,99		
7	MURO E GRADIL	R\$ 101.022,62	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$30.306,79	30%	R\$30.306,79	30%	R\$40.409,05	40%	R\$0,00	0%	R\$101.022,62		
8	PAREDES E VEDAÇÕES	R\$ 83.835,01	R\$0,00	0%	R\$8.383,50	10%	R\$16.767,00	20%	R\$16.767,00	20%	R\$25.150,50	30%	R\$16.767,00	20%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$83.835,01		
9	COBERTURA	R\$ 50.348,73	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$12.069,75	20%	R\$12.069,75	20%	R\$12.069,75	20%	R\$24.139,49	40%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$50.348,73		
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICA/TELEFONIA/LÓGICA	R\$ 48.055,84	R\$4.805,58	10%	R\$4.805,58	10%	R\$4.805,58	10%	R\$4.805,58	10%	R\$4.805,58	10%	R\$4.805,58	10%	R\$4.805,58	10%	R\$4.805,58	10%	R\$4.805,58	10%	R\$4.805,58	10%	R\$48.055,84		
11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 61.855,01	R\$6.185,50	10%	R\$6.185,50	10%	R\$6.185,50	10%	R\$6.185,50	10%	R\$6.185,50	10%	R\$6.185,50	10%	R\$6.185,50	10%	R\$6.185,50	10%	R\$6.185,50	10%	R\$6.185,50	10%	R\$61.855,01		
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 21.981,23	R\$2.198,12	10%	R\$2.198,12	10%	R\$2.198,12	10%	R\$2.198,12	10%	R\$2.198,12	10%	R\$2.198,12	10%	R\$2.198,12	10%	R\$2.198,12	10%	R\$2.198,12	10%	R\$2.198,12	10%	R\$21.981,23		
13	INSTALAÇÃO ESGOTO PLUVIAL	R\$ 14.801,96	R\$1.480,20	10%	R\$1.480,20	10%	R\$1.480,20	10%	R\$1.480,20	10%	R\$1.480,20	10%	R\$1.480,20	10%	R\$1.480,20	10%	R\$1.480,20	10%	R\$1.480,20	10%	R\$1.480,20	10%	R\$14.801,96		
14	PRÉ-INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	R\$ 9.620,36	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$1.924,07	20%	R\$1.924,07	20%	R\$5.772,22	60%	R\$9.620,36		
15	LOUÇAS E METAIS	R\$ 45.397,94	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$9.079,59	20%	R\$18.159,18	40%	R\$18.159,18	40%	R\$45.397,94		
16	PISO	R\$ 97.797,68	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$58.678,61	60%	R\$39.119,07	40%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$97.797,68		
17	REVESTIMENTO	R\$ 122.524,04	R\$0,00	0%	R\$6.126,20	5%	R\$6.126,20	5%	R\$12.252,40	10%	R\$12.252,40	10%	R\$12.252,40	10%	R\$24.504,81	20%	R\$49.009,62	40%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$122.524,04
18	ESQUADRIAS	R\$ 121.059,74	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$24.211,95	20%	R\$24.211,95	20%	R\$48.423,90	40%	R\$24.211,95	20%	R\$121.059,74		
19	PINTURAS	R\$ 39.949,09	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$3.994,91	10%	R\$11.984,73	30%	R\$15.979,64	40%	R\$7.989,82	20%	R\$39.949,09		
20	ACESSÓRIOS	R\$ 1.157,76	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$347,33	30%	R\$347,33	30%	R\$463,10	40%	R\$1.157,76		
21	ACESSIBILIDADE	R\$ 9.467,28	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$1.893,46	20%	R\$4.733,64	50%	R\$2.840,18	30%	R\$0,00	0%	R\$9.467,28		
22	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA E PAISAGISMO	R\$ 39.225,06	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$11.767,52	30%	R\$11.767,52	30%	R\$7.845,01	20%	R\$7.845,01	20%	R\$39.225,06		
<b>TOTAL POR MÊS</b>			<b>R\$ 175.269,03</b>		<b>R\$ 160.930,12</b>		<b>R\$ 148.412,35</b>		<b>R\$ 105.148,55</b>		<b>R\$ 88.837,06</b>		<b>R\$ 67.828,30</b>		<b>R\$ 170.027,44</b>		<b>R\$ 197.153,70</b>		<b>R\$ 150.597,76</b>		<b>R\$ 79.110,68</b>				
<b>TOTAL ACUMULADO</b>			<b>R\$ 175.269,03</b>		<b>R\$336.199,15</b>		<b>R\$484.611,50</b>		<b>R\$589.760,05</b>		<b>R\$678.597,11</b>		<b>R\$746.425,41</b>		<b>R\$916.452,85</b>		<b>R\$1.113.606,55</b>		<b>R\$1.264.204,30</b>		<b>R\$1.343.314,98</b>				
<b>TOTAL ORÇAMENTO</b>																							<b>R\$1.343.314,98</b>		

Taquari, 18 de Maio de 2022.

Sergio Vinicius Noschang  
 Engenheiro Civil - CREA RS 152282