

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI

ESTRADA MUNICIPAL LINHA AMORAS (600M APÓS FIM PAVIMENTO EXISTENTE ATÉ A EST. 1+000,00)

Área: 1.000,00 X 7,00 + 258,72 m² (ALARGAMENTOS) = 7.258,72 m²

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	%	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS	
				% mês	R\$	% mês	R\$	% mês	R\$	% mês	R\$
1	SERVIÇOS INICIAIS	79.315,21	4,28%	31,00%	R\$ 24.587,72	20,00%	R\$ 15.863,04	20,00%	R\$ 15.863,04	29,00%	R\$ 23.001,41
2	TERRAPLENAGEM	80.967,55	4,37%	80,00%	R\$ 64.774,04	20,00%	R\$ 16.193,51		-		-
3	DRENAGEM	136.181,09	7,36%	80,00%	R\$ 108.944,87	20,00%	R\$ 27.236,22		-		-
4	PAVIMENTAÇÃO	1.509.980,99	81,57%		R\$ -	40,00%	R\$ 603.992,40	40,00%	R\$ 603.992,40	20,00%	R\$ 301.996,20
5	SINALIZAÇÃO	31.433,82	1,70%		R\$ -		-		-	100,00%	R\$ 31.433,82
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	13.209,61	0,71%		R\$ -		-		-	100,00%	R\$ 13.209,61
TOTAIS		R\$ 1.851.088,27	100,0%	10,71%	198.306,63	35,83%	663.285,17	33,49%	619.855,44	19,97%	369.641,04
TOTAL ACUMULADO (R\$)		R\$ 1.851.088,27		10,71%	198.306,63	46,55%	861.591,79	80,03%	1.481.447,23	100,00%	1.851.088,27