



## PREFEITURA

## LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

## RELATÓRIO SOBRE PROJETOS EM EXECUÇÃO E A EXECUTAR E DESPESAS COM CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO

Page 1 of 2  
Em Real (R\$)

Art. 45 da LRF

## ANEXO IV

Identificação dos Projetos	Data Início Execução	Valor do Projeto	Execução %			Recursos Priorizados para 2023		
			Até Exer. Anterior	Previsto p/ 2022	A Executar em 2023	Projetos em Execução	Conserv. do Patrimônio	Novos Projetos
PAVIMENTAÇÃO LIGAÇÃO TAQUARI-PAVERAMA_DAER	10/2014	8.476.809,36	92,00	0,00	8,00	678.144,75		
PROINFÂNCIA TIPO C - PARQUE DO MEIO	10/2021	1.162.960,48	25,00	49,00	26,00	302.369,72		
PAVIMENTA_PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS	6/2022	3.591.577,38	0,00	70,00	30,00	1.077.473,21		
BANHEIROS_PROGRAMA NENHUMA CASA SEM BANHEIRO	8/2022	264.800,00	0,00	80,00	20,00	52.960,00		
MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5/2022	3.807.014,46	0,00	70,00	30,00	1.142.104,34		
ESCOLA ADROALDO MESQUITA DA COSTA	7/2020	3.720.040,05	53,00	27,00	20,00	744.008,01		
PAVIMENTAÇÃO RUAS SÉRGIO P. BASTOS E VIELA 250	8/2021	400.117,61	0,00	6,00	94,00	376.110,55		
PROINFÂNCIA TIPO 2_CRECHE COLÔNIA 20	6/2016	1.382.943,76	55,00	35,00	10,00	138.294,38		
AMPLIAÇÃO EMÍLIO SCHENCK	8/2019	426.313,98	65,00	5,00	30,00	127.894,19		
CLIMATIZAÇÃO CENTRO ADMINISTRATIVO	2/2022	124.227,95	0,00	50,00	50,00	62.113,98		
AMPLIAÇÃO ESCOLA TIMÓTHEO JUNQUEIRA DOS SANTOS	11/2021	402.958,56	12,00	80,00	8,00	32.236,68		
CASA DE DAVI - AMPLIAÇÃO	1/2023	302.425,35	0,00	0,00	100,00			302.425,35
MODERNIZAÇÃO DA PRAÇA ORI RAMOS PORTO	9/2022	261.983,21	0,00	10,00	90,00	235.784,89		
POSTO LÉO ALVIM FALER - CONSTRUÇÃO	9/2022	1.343.314,98	0,00	20,00	80,00			1.074.651,98
REFORMA CENTRO ADMINISTRATIVO ETAPA 2	10/2022	716.037,55	0,00	20,00	80,00	572.830,04		
INSTALAÇÃO DIVISÓRIAS DE VIDRO CENTRO ADMINISTRATIVO	9/2022	327.376,69	0,00	50,00	50,00	163.688,35		
UTI HOSPITAL (PROJETO EM DESENVOLVIMENTO_ESTIMATIVA)	9/2022	1.000.000,00	0,00	40,00	60,00	600.000,00		
PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS (FINISA)	3/2023	6.216.942,23	0,00	0,00	100,00			6.216.942,23
REFORMA DO PRÉDIO DA ANTIGA PREFEITURA	3/2023	1.006.000,00	0,00	0,00	100,00		1.006.000,00	
REFORMA MUSEU COSTA E SILVA	4/2023	600.000,00	0,00	0,00	100,00		600.000,00	
REFORMA BANHEIROS PÚBLICOS (PRAÇA DA MATRIZ)	3/2023	200.000,00	0,00	0,00	100,00		200.000,00	
CONDOMÍNIO EMPRESARIAL	1/2023	1.500.000,00	0,00	0,00	100,00			1.500.000,00
CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CEACAT	3/2023	750.000,00	0,00	0,00	100,00			750.000,00
REFORMA POSTO CENTRAL - LAGOA	2/2023	500.000,00	0,00	0,00	100,00		500.000,00	
REFORMA PAVILHÃO DE ESPORTES PARA INSTALAÇÃO DOS BOMBEIROS	1/2023	1.000.000,00	0,00	0,00	100,00	1.000.000,00		
ILUMINAÇÃO PRAÇA DA BANDEIRA E LAGOA (RECURSO BRDE)	3/2023	500.000,00	0,00	0,00	100,00			500.000,00
REFORMA INFRAESTRUTURA ESCOLAS MUNICIPAIS	1/2023	500.000,00	0,00	0,00	100,00		500.000,00	
GRAMA SINTÉTICA PRAÇA DA LÉO ALVIM FALLER	3/2023	140.000,00	0,00	0,00	100,00		140.000,00	
<b>Total:</b>		<b>0.623.843,60</b>				<b>7.306.013,09</b>	<b>2.946.000,00</b>	<b>0.344.019,56</b>

Fonte:



## PREFEITURA

## LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

## RELATÓRIO SOBRE PROJETOS EM EXECUÇÃO E A EXECUTAR E DESPESAS COM CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO

Page 2 of 2

Em Real (R\$)

Art. 45 da LRF

## ANEXO IV

Identificação dos Projetos	Data Início Execução	Valor do Projeto	Execução %			Recursos Priorizados para 2023		
			Até Exer. Anterior	Previsto p/ 2022	A Executar em 2023	Projetos em Execução	Conserv. do Patrimônio	Novos Projetos

Taquari - RS, 01 de setembro de 2022

---

André Luis Barcellos Brito  
Prefeito Municipal

---

Adair Alberto O. de Souza  
Secretário Municipal da Fazenda

---

Pedro A. Q. Ramos  
Coordenador Contábil