

CRONOGRAMA**Obra: Reforma da Farmácia Básica Municipal***Prazo: 90 dias*

| Descrição | Total | MÊS 1 | | MÊS 2 | | MÊS 3 | | Total |
|------------------------------------------|------------------|------------------|---------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|
| 1. SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.130,03 | 1.130,03 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 1.130,03 |
| 2. COBERTURA | 31.129,05 | 24.903,24 | 80,00% | 6.225,81 | 20,00% | 0,00 | 0,00% | 31.129,05 |
| 3. PINTURAS (INTERNAS E EXTERNAS) | 15.676,65 | 0,00 | 0,00% | 10.973,65 | 70,00% | 4.702,99 | 30,00% | 15.676,65 |
| 4. PISO E REVESTIMENTO | 32.951,43 | 0,00 | 0,00% | 6.590,29 | 20,00% | 26.361,14 | 80,00% | 32.951,43 |
| Total do Orçamento | 80.887,16 | 26.033,27 | | 23.789,75 | | 31.064,14 | | 80.887,16 |

Taquari, 21 de Junho de 2021